



PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CAPELA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO PEQUI/ MINAS GERAIS

cronogramafísico-financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ R\$ 3.634,45	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.999,85	60%	40%						
3	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 49.646,29	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	REMOÇÃO (com e sem reaproveitamento)	R\$ 22.889,25	40%	30%	30%					
5	COBERTURA	R\$ 29.444,33			30%	30%	20%	20%		
6	ALVENARIA / REVESTIMENTO	R\$ 6.330,87				20%	20%	20%	20%	20%
7	FORROS	R\$ 120.184,06					25%	25%	25%	25%
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 274.920,93							50%	50%
9	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS	R\$ 122.019,37					25%	25%	25%	25%
10	TRATAMENTO E PINTURA	R\$ 46.840,09						30%	30%	40%
11	INSTALAÇÕES PREDIAIS- COMBATE À INCENDIO E SEGURANÇA	R\$ 7.002,26						30%	30%	40%
12	LIMPEZA DA OBRA / SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.720,98	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%
		R\$ 692.632,73								
DES. MENSAL + B.D.I.			R\$ 23.783,86	R\$ 20.294,96	R\$ 21.400,25	R\$ 15.799,65	R\$ 73.406,07	R\$ 89.558,77	R\$ 221.502,47	R\$ 226.886,71
TOTAL										R\$ 692.632,73

ELABORAÇÃO:

FERNANDA CAMPOS ARAUJO
VON SPERLING:05915521673
Assinado de forma digital por FERNANDA CAMPOS ARAUJO VON SPERLING:05915521673
Dados: 2022.12.29 20:35:00 -03'00'
Fernanda Campos Araújo von Sperling
Arquiteta e Urbanista | CAU: A 117698-6